



# **Ancienne station service de Bessines sur Gartempe**

**Etat d'avancement à fin septembre 2014**

# Programme de travail

## Rappel



- ▶ **Le programme de travail est réalisé conformément à l'Arrêté Préfectoral du 25 juillet 2014**
- ▶ **Il comprend la phase de caractérisation du site, la phase de travaux, transport et stockage**
- ▶ **La phase de caractérisation est en cours de déroulement**
  - ◆ **objectifs de cette phase**
    - Caractériser la nature radiologique et chimique des remblais et du substratum
    - Etudier les modes opératoires les plus adaptés pour l'évacuation des matériaux et le stockage à l'exutoire
  - ◆ **Livrable de la phase de caractérisation : un dossier de travaux détaillant notamment**
    - Les caractéristiques et volumes des produits à évacuer
    - Les modes opératoires de l'intervention sur le site de la maison
    - Les modalités de transport et de dépôt dans le stockage de résidus du Bernardan
  - ◆ **Cette phase se déroule de fin juillet à fin décembre 2014**

# Avancement de la phase de caractérisation à fin septembre



- ▶ Le plan compteur a été effectué
- ▶ Une surveillance dosimétrique a été mise en place
- ▶ Les relevés topographiques ont été effectués
- ▶ La recherche des réseaux enterrés a été effectuée
- ▶ La demande de travaux auprès des services de la Préfecture, d'ERDF, d'Orange, de SAUR a été effectuée et les réponses ont été obtenues
- ▶ Les préparatifs pour les opérations de sondages sont terminés
- ▶ Les opérations de sondage carottages sont prévues à compter du 6 octobre pour une durée de 8 jours
- ▶ Les études relatives aux travaux de déblaiement et de déconstruction sont en cours
- ▶ Le dossier de caractérisation du site sera émis par AREVA fin décembre