

Précision contexte Biscarosse

Les travaux sur le site de Biscarosse ont démarré en mai 2024. Il y a deux tranches de travaux prévues sur le site. Les travaux actuels s'inscrivent dans la tranche 1 allant de mai 2024 à novembre 2025.

Ils consistent en la construction d'un bâtiment collectif et de maisons individuelles suivant la séquence : terrassement, gros œuvre, clos couvert, travaux intérieurs, travaux de VRD.

Avant l'abattage d'arbres nous avons fait passer un écologue nous alertant sur les éléments suivants :

- nidification avérée d'une espèce protégée, Verdier d'Europe.
- présence de cavités, fissures et/ou décollements d'écorces susceptibles d'être favorables pour l'accueil des chiroptères.

Nous avons alors sanctuarisé la zone concernée pour ne pas y faire de travaux. Cette zone correspond à la moitié du bâtiment collectif que nous devons livrer en novembre 2025.

Nous avons donc une forte contrainte planning sur cette opération.