

Avenue Labarde

PLANNING ENVELOPPÉ

		Délai	juin-25	juil-25	août-25	sept-25	oct-25	nov-25	déc-24	janv-26	févr-26	mars-26	avr-26
Travaux VRD 2025	Notification		3 Semaines										
	Préparation	Installation de chantier	1 semaine										
		Balissage et signalisation provisoire du chantier	1 Semaine										
		Mise en place des barrières anti-batracien provisoire	2 semaines										
			5 Semaines										
	Phase 1 et 2	Terrassement et libération des emprises pour création de la voie verte	1 semaine										
		Travaux sur la voie verte	3 semaines										
		Travaux des reseaux secs	1 semaine										
			10 semaines										
	Phase 3 et 4	Assainissement , passage faune, passage canadien et AEP	2 Semaines										
		Réalisation des réseaux	1 semaine										
		Terrassement et reprofilage chaussée	3 semaines										
		Terrassement pour EV	2 semaines										
		Travaux des bordures et caniveaux	2 semaines										
		Travaux des enrobés chaussée neuve	1 semaine										
			9 semaines										
	Phase 5	Travaux de finalisation de la voie verte et raccordement giratoire la jallère	2 Semaines										
		Réalisation des finitions diverses	1 semaine										
Travaux de pose des glissière, cloture faune et mobilier urbain		6 semaines											
Replis des installations de chantier		1 semaine											
		2 semaines											
Travaux VRD 2026	Préparation	Installation de chantier	1 semaine										
		Balissage et signalisation provisoire du chantier	1 semaine										
			12 semaines										
	Phase 6	Rabotage, terrassement et démolition zone Carrefour Golf	3 semaines										
		Terrassement EV	2 semaines										
		Bordure et caniveau	2 semaines										
		Raccordement enrobé chaussée et voie verte	1 semaine										
		Réseau AEP	1 semaine										
		Travaux de pose des glissière, cloture faune et mobilier urbain	3 semaines										
Reprise travaux 2025 zone à enjeux		5 Semaines											
		5,5 mois											
x EV	Travaux EV 2025	Plantation, lisse bois et arrosage	5,5 Mois										