



Business Group Mines
DIAM/GSF

DREAL LIMOUSIN
Site Jourdan
22, rue des Pénitents Blancs
87032 - LIMOGES cedex - FRANCE

Bessines, le 21/12/2012

Objet : Site de La Traverse - Rapport de fin de travaux

Madame,

Veillez trouver ci-joint le rapport de fin de travaux concernant la mise en sécurité de la mine à ciel ouvert en eau du site de La Traverse, commune de Bessines-sur-Gartempe.

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.

P.J. : 1 rapport

AREVA MINES

Etablissement de Bessines
2 route de Lavaugrasse - 87250 Bessines sur Gartempe
Tél. : +33 (0)5 87 59 00 10 - Fax : +33 (0)1 34 96 48 44

Siège social : 1 place Jean Miller - 92084 Paris La Défense cedex - France
Tél. : +33 (0)1 34 96 30 00
Société Anonyme au capital de 25 207 343 € - 501 493 605 RCS Nanterre



RAPPORT

Business Group Mines
DIAM/SET

Bessines, le 12/12/2012

Référence : BES-DIAM-SET-RAP-0006

OBJET : Rapport de fin de travaux - Réaménagement et clôture du site de La Traverse

	Nom	Signature
Rédacteur	CHAILLOU Damien	
Approbateur	KOUAOVI Eric	

AREVA MINES

Etablissement de Bessines
2, route de Lavaugrasse - CS 30071 - 87250 Bessines sur Gartempe
Téléphone : +33 (0)5 87 59 00 00 - Fax : +33 (0)1 34 96 48 44

Siège social : 33 rue Lafayette - 75442 Paris cedex 09 - France
Téléphone : +33 (0)1 34 96 00 00 - Fax : +33 (0)1 34 96 00 01
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 252 073 430 EUR - 501 493 605 RCS PARIS - TVA FR 60 501 493 605

Sommaire

1. OBJET	3
2. REFERENCES	3
3. CONTEXTE ET OBJECTIFS DES TRAVAUX	3
4. DEROULEMENT DES TRAVAUX	3
5. DECHETS.....	4
6. ETAT FINAL	4
7. TRAVAUX COMPLEMENTAIRES PROJETES	4
8. PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES	5

1. OBJET

Le présent document constitue le rapport de fin de travaux du chantier de clôture du site de La Traverse en Haute-Vienne (87).

2. REFERENCES

[1] Courrier DREAL DREAL LIMOUSIN réf. ACI/202 en date du 15/05/2012

[2] Fiche Travaux réf. FT-87-TRV-2012-01 au dernier indice en vigueur

3. CONTEXTE ET OBJECTIFS DES TRAVAUX

Suite à l'inspection en date du 10 mai 2012, la DREAL LIMOUSIN a demandé à AREVA MINES, par courrier en date du 15 mai 2012, de mettre en sécurité le site de La Traverse et de mettre en place une clôture solide et efficace ne permettant pas un accès aisé au site.

Les objectifs des travaux objet du présent rapport étaient donc de :

- Nettoyer le périmètre du site,
- Terrasser et réaménager la zone,
- Mettre en place une clôture.

4. DEROULEMENT DES TRAVAUX

Le jalon initial de fin des travaux était fixé au 31/10/2012.

Les travaux de nettoyage de la zone ont été réalisés entre le 19/07/12 et le 23/07/12 par l'entreprise CAFSA avec un effectif de 2 personnes.

Les travaux de terrassement, d'aménagement et de préparation du terrain ont été réalisés entre le 05/10/12 et le 09/10/12 par l'entreprise MEYZIE TP avec un effectif de 2 à 4 personnes.

Les travaux de clôture du site ont été réalisés entre le 24/10/12 et le 23/11/12 par l'entreprise ROBIN avec un effectif de 1 personne. Les intempéries du mois d'octobre 2012 ont entraîné un retard de lancement des travaux de clôture et un rallongement de la durée de réalisation.

Hormis les conditions météorologiques difficiles du mois d'octobre, aucune difficulté technique particulière n'a été rencontrée lors de la réalisation de ce chantier.

5. DECHETS

Ce chantier n'a pas généré de production de déchets.

6. ETAT FINAL

L'état final physique est conforme à l'attendu :

- Nettoyage et réaménagement du site,
- Nettoyage et amélioration du fossé de rejet vers le milieu naturel, aménagement d'une surverse busée en ECOPAL DN 500 pour la MCO,
- Mise en place de 480 mètres de clôture solide.

7. TRAVAUX COMPLEMENTAIRES PROJETES

Amélioration du drainage des eaux de ruissellement de la piste d'accès.

8. PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES

Travaux de nettoyage du site :



Travaux de terrassement et d'aménagements :



Travaux de terrassement et d'aménagements :



Clôture du site :

