



PRIMAGAZ

BILAN SGS 2013 - Les Bardys

15 janvier
2014



Le site Primagaz des Bardys

Activité :

Stockage de gaz de pétrole liquéfiés en vrac (sphère : propane) et en bouteilles (propane et butane).

Réception de camions-citernes d'approvisionnement « gros porteurs » et expédition de camions-citernes de livraison « petits porteurs ».

C'est un relais entre les points d'importation du GPL et la livraison en clientèle, permettant de limiter les kilomètres parcourus par les petits camions.

Objectif :

Permettre le transfert de GPL dans une enceinte sécurisée, par un personnel formé et dans le respect de procédures de sécurité contrôlées régulièrement.

Un site indispensable pour l'approvisionnement énergétique du LIMOUSIN et des départements limitrophes :

- Un rayon de chalandise de 250 kilomètres
- Plus de 5 000 foyers et entreprises de la région desservis en énergie gaz dont plusieurs réseaux de distribution publique

Présentation du site

- Une sphère de 600 m³ de propane
- 3 postes fonctionnant en présence de nos exploitants :
 - 2 postes de chargement
 - 1 poste de chargement/déchargement
- Une zone de stockage de bouteilles de propane et butane en palettes



Activité



	CITERNE	BOUTEILLES	TOTAL
Nombre de camions gros porteurs déchargés (approvisionnement)	274	339	613
Nombre de camions petits porteurs chargés (livraison clientèle)	814	1404	2 218
Tonnage vendu	5 621	4 084	9 705

2 personnes en emploi direct

Formation 2013

- 1 recyclage pompiste
- 1 formation et 1 recyclage astreinte
- 1 formation sécurité industrielle
- 1 formation et 1 recyclage électricité H0/B0
- 1 formation et 1 recyclage plan prévention
- 1 formation CACES
- 1 formation POI
- 1 formation ADR



+ les formations sécurité pour les prestataires et chauffeurs

Analyse de risques et évolution des installations

Analyse des risques

Dernière mise à jour de l'Etude de Dangers : octobre 2012

Modifications des installations

En 2013 : 126 K€ : agrandissement de la réserve incendie, démontage des dispositifs d'arrosage des wagons, remplacement des capteurs support du pont bascule et la peinture de la sphère

En 2012 : 139 K€ : requalification de la sphère, remplacement des jaugeurs de la sphère, mise en service des coupleurs de sécurité des camions et remplacement de la couronne d'arrosage sphère

En 2011 : 134 K€ : remplacement et extension de l'installation de détection gaz et flamme

Plans de secours et exercices

Plans de secours

Dernière mise à jour du POI (Plan d'Opération Interne) : mai 2012

Dernière mise à jour du PPI (Plan Particulier d'Intervention) : août 2009

Exercices

10 exercices mensuels internes effectués

Retour d'expérience

Aucune alarme n'a entraîné de mise en sécurité du site

Mise en sécurité du site = arrêt de tous les transferts (arrêt des pompes et compresseurs et fermeture de toutes les vannes automatiques gaz) et mise en pression du réseau incendie

Aucun accident de travail

Audit et contrôle

Audits SGS interne : 28 août 2013

Inspection DREAL : 22 octobre 2013

